FORMULAIRE DE SOUMISSION

Instructions

1. Lire les gestes et prendre connaissances des préalables et matériaux proscrits dans ce formulaire.
2. S'inscrire en payant les frais de certifications : reno@ecohabitation.com ou 514.985.0004 poste 607
3. Cocher les gestes et options que vous engagez à poser. Chaque geste possède une pondération. Il faut obtenir un minimum de 70% pour faire certifier son projet.
    - 70% - Certification Bronze
    - 80% - Certification Argent
    - 90% - Certification Or
    - 100% - Certification Platine
4. Remplir les informations pour chaque geste et option et joindre au formulaire les pièces justificatives demandées.
5. Envoyer le formulaire dûment remplis par courriel à reno@ecohabitation.com ou par la poste à l'adresse suivante : Écohabitation, 5824 boul. St-Laurent, Montréal, Qc, H2T 1T3.

DEVIS - PRÉALABLES À LA CERTIFICATION

ATTENTION : Si vous planifiez faire certifier votre projet, assurez-vous de remplir les préalables listés ci-dessous.

1. Les produits proscrits
Vinyle (PVC) : Les revêtements en polychlorure de vinyle (PVC) sont très répandus puisqu'ils sont peu dispendieux et très versatiles, mais ils produisent une très forte énergie grise, sont polluants, toxiques et difficilement recyclables.
Peintures alkydes (à l'huile) : Elles émettent des polluants lors de la production, de l'extraction et de l'application et ne sont pas biodégradables.

2. Aucun éclairage décoratif autre que DEL
Aucun éclairage décoratif installé à l'extérieur de la maison ne doit utiliser des ampoules autres que la technologie DEL.
***Exception* :** Pour des questions de sécurité, les éclairages d'urgence sont exclus de cette exigence.

3. Aucun bois tropical
Réutiliser du bois ou favorisez le bois local et provenant de forêts gérées durablement (certification FSC).
Exception : La réutilisation de matériaux; armoires, planchers, lattes ou autres, en bois tropical est acceptée.

4. Création d'un vide d'air derrière le revêtement
Laisser un espace d'air d'environ ¾ de pouces derrière le revêtement (murs et toit) et installer un pare-pluie pour assurer la circulation de l'air et permettre le séchage après la pluie.

Pour plus d'information, consulter la section des préalables sur la page du projet Revêtement extérieur.

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 1

GESTION DES DÉCHETS DE RÉNOVATION - option 1 : Confier la gestion des déchets de rénovation à une compagnie de recyclage (transporteur, conteneur).
Pondération du geste : 27 %.
Pièce justificative : Joindre le certificat de la compagnie de recyclage indiquant la quantité de déchets générés et le taux de déchets recyclés et/ou réutilisés.

DÉTAILS :

Nom de la compagnie : _____

Adresse de la compagnie : _____

_____

Personne contact : _____

Téléphone et courriel : _____

Quantité totale de déchets : _____

Pourcentage de déchets recyclés : _____

Pourcentage de déchets enfouis : _____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 1

GESTION DES DÉCHETS DE RÉNOVATION - option 2 : Apporter les déchets de rénovation dans un centre de tri, un écocentre ou chez un recycleur. **Pondération du geste : 27 %.**
Pièce justificative : Remplir le tableau ci-dessous.

Afin d'obtenir la totalité des points liés à la gestion des déchets de rénovation, vous devez détourner des sites d'enfouissement 60 % des matières résiduelles. Si vous détournez entre 45 et 60 % des résidus, vous obtiendrez la moitié des points. Si vous détournez entre 30 et 45 %, vous obtiendrez le quart des points.

DATE DU DÉPOT DES DÉCHETS CHEZ RECYCLEUR	POIDS OU VOLUME*	% DE DÉCHETS	% DE RECYCLAGE (RÉUTILISATION)	TOTAL = 100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %
				100 %

*Calculez, toujours selon la même mesure (poids ou volume), le taux de bois, panneaux, gypse, agrégat, acier, ciment, plastique, matériaux fins, asphalte, carton, etc. acheminé vers des sites d'enfouissement et le taux recyclé.

N.B. Un sac à vidange équivaut à un volume de 75 litres.

Utilisez le « Formulaire - Justifications Déchets » si vous ne pouvez atteindre le taux de recyclage demandé (ex: sinistre, matériaux trop endommagés, cet.). Votre dossier sera étudié et une partie des points pourraient être accordée.

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 2

BOIS ET ISOLANT : Satisfaire aux 2 exigences suivantes. **Pondération du geste : 8 %**.

1. Poser tout revêtement de matière organique à un minimum de 12 pouces du sol fini.

Pièces justificatives : Photos du revêtement en matière organique où l'on voit clairement qu'il est posé à une distance de plus de 12 pouces du sol fini.

DÉTAILS : _____

_____

_____

_____

_____

2. Poser un treillis, et ensuite un enduit cimentaire ou acrylique, pour recouvrir tout isolant exposé aux conditions extérieures.

Pièces justificatives : Photos de tout le pourtour de la maison qui montrent qu'aucun isolant n'est exposé à l'air libre et qu'il est recouvert selon nos exigences.

DÉTAILS : _____

_____

_____

_____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 3

PROTECTION DES FENÊTRES ET PORTES : Satisfaire aux 2 exigences suivantes. **Pondération du geste : 12 %**.

1. Poser des solins et allèges munies de larmiers en haut et en bas des portes et fenêtres.

Pièces justificatives : Photos de toutes les portes et fenêtres où l'on peut facilement identifier les solins et les allèges munies de larmier.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Distributeurs/magasins : _____

Marque, modèle, # du produit : _____

Caractéristiques : _____

Prix : _____

Autre : _____

2. Poser des membranes imperméables sur le pourtour de toutes les portes et fenêtres et assurer un joint étanche avec le pare-air et le pare-vapeur présents.

Pièces justificatives : Photos de toutes les portes et fenêtres où l'on peut facilement identifier la membrane imperméable et les joints avec le pare-air et le pare-vapeur.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Distributeurs/magasins : _____

Marque, modèle, # du produit : _____

Caractéristiques : _____

Prix : _____

Autre : _____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 4

SURCHAUFFE SOLAIRE : Adopter une (ou plusieurs) des méthodes suivantes afin d'obtenir 90 % d'ombrage sur la maison, côté sud, à 13 h le 21 juin:

1. Poser des pare-soleil (avancée à lames) au-dessus des fenêtres orientées au sud
2. Installer des volets extérieurs aux fenêtres
3. Fixer des auvents (ou marquise) au-dessus de tous les vitrages sud
4. Prévoir des éléments architecturaux (surplombs de toiture ou de balcons)
5. Planter une végétation dense

Pondération du geste : 1 %.

Pièces justificatives : Photos des éléments mis en place pour réduire la surchauffe solaire ET code postal de votre maison (identification Google map).

DÉTAILS DE LA (DES) MÉTHODE(S) ADOPTÉE(S) : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 5

ÉTANCHÉITÉ : Étanchéiser les fissures, les joints et les points de pénétration de l'enveloppe avec des produits de calfeutrage de haute qualité et installer des grilles résistantes à la corrosion et aux rongeurs au niveau des sorties d'aération, des chantepleures et autres espaces impossibles à calfeutrer
Pondération du geste : 8 %.
Pièces justificatives : Photos de tous les points de pénétration de l'enveloppe.

DÉTAILS DES PRODUITS ACHETÉS ET DES MÉTHODES ADOPTÉES : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 6

FINITION - TYPE I - option 1 : Réemployer, rafraîchir et revaloriser des matériaux pour 75 % de la surface de revêtements extérieurs. **Pondération du geste : 8 %.**
Pièces justificatives : Photos avant/après des revêtements extérieurs **ET** Factures si achat de parements récupérés.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Matériaux : _____

_____

Distributeurs/magasins : _____

_____

Produit : _____

_____

Caractéristiques : _____

_____

Modèle, Prix : _____

_____

Autre : _____

_____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 6

FINITION - TYPE I - option 2 : Le matériau choisi pour 75 % du parement neuf doit possèder au minimum 2 des caractéristiques écologiques suivantes (régional -- contenu recyclé, min de 50% pré ou post-consommation ou FSC -- durable).
Pondération du geste : 8 %.
Pièces justificatives : Photos avant/après des revêtements extérieurs **ET** Factures.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Matériaux : _____

_____

Distributeurs/magasins : _____

_____

Produit /# de série : _____

_____

Caractéristiques : _____

_____

Modèle, Prix : _____

_____

Autre : _____

_____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 7

FINITION - TYPE II - option 1 : Réemployer, rafraîchir et revaloriser des matériaux pour 75 % de la surface de revêtements extérieurs. **Pondération du geste : 8 %.**
Pièces justificatives: Photos avant/après des revêtements extérieurs **ET** Factures si achat de parements récupérés.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Matériaux : _____

_____

Distributeurs/magasins : _____

_____

Produit : _____

_____

Caractéristiques : _____

_____

Modèle, Prix : _____

_____

Autre : _____

_____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 7

FINITION - TYPE II - option 2 : Le matériau choisi pour 75 % du parement neuf doit possèder au minimum 2 des caractéristiques écologiques suivantes (régional -- contenu recyclé ou croissance rapide ou FSC -- durable). **Pondération du geste : 8 %.**
Pièces justificatives : Photos avant/après des revêtements extérieurs **ET** Factures.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Matériaux : _____

_____

Distributeurs/magasins : _____

_____

Produit /# de série : _____

_____

Caractéristiques : _____

_____

Modèle, Prix : _____

_____

Autre : _____

_____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 8

ÉLOIGNER L'EAU DES FONDATIONS : Éloigner l'eau cumulée sur le toit à plus de 10 pieds des fondations à l'aide d'une gouttière posée sur tout le pourtour d'un toit en bardeau **OU** d'un drain français rigide installé dans une bande de pierre située sous la pente d'un toit métallique. Si l'eau de pluie se déverse dans un réservoir à eau de pluie, le trop-plein doit se déverser à 10 pieds du bâtiment

Pondération du geste : 13 %.

Pièces justificatives : Photos des gouttières et des sorties d'eau **OU** Photos du drain rigide posé dans une bande de pierre située sous la pente d'un toit métallique et de la sortie d'eau.

DÉTAILS DE LA POSE ET DES MATÉRIAUX CHOISIS : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 9

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE : Relier aux gouttières un baril ou une citerne à récupération d'eau de pluie qui intercepte un minimum de 600 litres (0,6 m3) d'eau et éloigner le trop-plein à plus de 10 pieds de la maison
Pondération du geste : 14 %.
Pièces justificatives: Photo de l'installation (ou l'on voit que le trop-plein sera éloigné de 10 pieds) **ET** Factures ou autre preuve de la capacité du système.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Distributeurs/magasins : _____

_____

Marque/# de série/# du Produit : _____

_____

Caractéristiques : _____

_____

Modèle, Prix unitaire : _____

_____

Autre : _____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

DEVIS - GESTE 10

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR : Pour tout l'éclairage extérieur, poser des ampoules homologuées ENERGY STAR activées par des détecteurs de mouvement ou par des cellules photovoltaïques intégrées
Pondération du geste : 1 %.
Pièces justificatives : Factures **ET** photos de tous les systèmes d'éclairage extérieurs.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Distributeurs/magasins : _____

_____

Marque/# de série/# du Produit : _____

_____

Caractéristiques : _____

_____

Modèle, Prix unitaire : _____

_____

Autre : _____

_____

Initiales du responsable de projet : _____

ATTESTATIONS

NB: *Ce formulaire doit être rempli par le responsable du projet de rénovation soumis à la certification Rénovation Écohabitation.*
J'atteste que j'ai remplis le devis de rénovation au meilleur de ma connaissance et que l'information transmise pour la certification, incluant les pièces justificative, est complète et véridique. En apposant ma signature, j'atteste que les exigences de la certification Rénovation Écohabitation ont été satisfaites pour toutes les mesures entreprises et je m'engage à fournir les pièces justificatives demandées.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

ADRESSE/VILLE/C.P. : _____

_____

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES PIÈCES VISÉ : _____

_____

NIVEAU DE CERTIFICATION VISÉ (%) : _____
(Bronze; 70 % et +, Argent; 80 % et +, Or; 90 % et +, Platine; 100 %)

LISTE DE CONTRÔLE

- ☐ J'ai respecté les préalables
- ☐ J'ai dûment remplis le devis et j'ai initialisé chaque page
- ☐ J'ai signé et daté le devis (ci-dessus)
- ☐ Je joins à ce devis toutes les pièces justificatives requises
- ☐ J'ai payé les frais de certification (en ligne par carte de crédit ou par chèque)

Pour plus d'informations sur les modes de paiement, consulter www.ecohabitation.com/certification/renovation/inscription

SIGNATURE

NOM, PRÉNOM DU RESPONSABLE DE PROJET : _____

TÉLÉPHONE : _____

COURRIEL : _____

SIGNATURE : _____

DATE : _____

Retourner ce devis et une copie de toutes les pièces justificatives requises par courriel à reno@ecohabitation.com ou à l'adresse suivante : Rénovation Écohabitation, 5824 boul. St-Laurent, Montréal, Qc, H2T 1T3
Des questions? reno@ecohabitation.com ou 514 985.0004 poste 607